

OBRAS EM ENDAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO XIQUÉ

Ordem	Descrição das Obras	Empresa	CONTRATO	CEPJ	REGIME	Recursos	Data do Convênio	Vigência	Valor do Contrato	ADITIVO	REQUISITE DE VALOR	TOTAL GERAL	SAÍDO ATÉ O DIA
1	Ampliação da Escola Municipal Comendante Frolouza	CONSTRUTORA IMPERIO	015/2018	13863482/0001-00	EMPREGADA POR PREÇO GLOBAL	Convênio SINFRA	012/2014	22 de setembro de 2022	R\$ 464.757,08		R\$ 58.646,38	R\$ 523.403,46	R\$ 278.207,88
2	Construção do centro de educação infantil no distrito de Santo Antônio do Frolouza - Creche	ARBOID CONTRATO	028/2016	37465317/0001-03	EMPREGADA POR PREÇO GLOBAL	Convênio FINDE	PAC-2 10850/2014	31 de agosto de 2022	R\$ 1.308.833,44	R\$ 12.000,00	R\$ -	R\$ 1.320.833,44	R\$ 692.454,82
3	Pavimentação de asfalto 2020	SEMEC CONTRATO	039/2020	15.062.243/0001-21	EMPREGADA POR PREÇO GLOBAL	Proprio	não tem	18 de abril de 2022	R\$ 507.686,82	R\$ 76.058,74	R\$ 58.166,42	R\$ 641.911,98	R\$ 93.097,35
4	Pavimentação de asfalto 2021	SEMEC CONTRATO	023/2021	15.062.243/0001-22	EMPREGADA POR PREÇO GLOBAL	Proprio	não tem	25 de agosto de 2022	R\$ 3.071.035,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.071.035,22	R\$ 1.502.528,32
5	Construção praça pública em Santo Antônio do Frolouza	CONSTRUTORA IMPERIO	30/2021	13863482/0001-00	EMPREGADA POR PREÇO GLOBAL	Convênio Caixa Norte	888033/2019	21 de julho de 2022	R\$ 348.810,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

*Luiz de Souza*  
 Engenheiro Civil, Habilitado em Saneamento  
 CRECA 0402011

*29/04/2022*  
*Luiz de Souza*